

CHECKLISTE BAUBEGLEITENDE ÜBERWACHUNG/ QUALITÄTSSICHERUNG

Bauvorhaben/Bauteil:

Bauüberwacher:(Signatur)

Kontrolle vor der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
FBVS-Verarbeitungsrichtlinie sowie allgemeiner Anwendbarkeitsnachweis (aA-FBVS) des FBVS-Herstellers liegen der Bauüberwachung vor und wurden eingesehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gültiger Qualifikationsnachweis des FBVS-Fachverarbeiters Name/Firma: Name/Firma: Name/Firma:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Untergrund nach Systemvorgaben vorbereitet (insbesondere ausreichende Ebenheit, und keine scharfen Kanten/Grate/Versätze). (extern: Technische Zustandsfeststellung, ggf. für Teilbereiche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maßnahmen zur Vermeidung der Verschmutzung waren erforderlich und wurden getroffen, z. B. Sauberlaufzone, Schutzabdeckung, definierter Zugang usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrolle nach der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
FBVS-Verarbeitungstemperatur lag bei min.°C und max. °C. Es wurden nachfolgende zusätzliche Maßnahmen ergriffen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stichprobenartig visuelle Prüfung: Längs- und Querstöße mit Fügenähten nach Systemvorgaben ausgeführt und geprüft. Fügenaht Längsstoß mit: Fügenaht Quer- und Detailstoß mit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUBEGLEITENDE ÜBERWACHUNG/ QUALITÄTSSICHERUNG

Kontrolle nach der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Durchdringungen fachgerecht abgedichtet mit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anschlüsse, Übergänge und Produktkombinationen gemäß Systemvorgaben ausgeführt und geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Das FBV-System zeigt keine Beschädigung bzw. Instandsetzung ist erfolgt. Alle Fügungen und Nahtstellen sind fachgerecht geschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrolle vor dem Betoneinbau	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Gemeinsame Technische Zustandsfeststellung (interne und externe Überwacher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stichprobenartig visuelle Prüfung: 1) FBV-System geprüft 2) Keine unzulässigen Beschädigungen, Fehlstellen, Falten 3) Keine unzulässige störende Verschmutzung bzw. Trennlage 4) Evtl. ausgelaufene Betonschlämme aus vorherigen Betonierabschnitten wurde beseitigt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Falls Verschmutzungen nicht oder nur unzureichend entfernt werden konnten: → Fortschreibung des projektspezifischen Reinigungskonzepts mit nachfolgenden Kompensationsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Falls Beschädigungen nicht oder nur unzureichend instand gesetzt werden konnten: → Fortschreibung des projektspezifischen Instandsetzungskonzepts mit nachfolgenden Kompensationsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUBEGLEITENDE ÜBERWACHUNG/ QUALITÄTSSICHERUNG

Kontrolle vor dem Betoneinbau	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Geeignete Abstandhalter in der richtigen Einbaurichtung verwendet (gemäß Systemvorgaben, versetzt angeordnet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stehendes Wasser entfernt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anschlussdetails aller Durchdringungen, Fügenähte Längs- und Querstöße und Übergänge kontrolliert und ohne Beanstandung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbeitsfugen für das FBV-System geeignet ausgebildet und Anschlussbereiche vor Verschmutzung geschützt durch:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Abnahme der Bewehrung einschließlich Dokumentation ist erfolgt. Folgende Maßnahmen sind noch erforderlich:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gewählte und durch Annahmeprüfung bestätigte Betonkonsistenzklasse: F3 <input type="checkbox"/> F4 <input type="checkbox"/> F5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrolle nach Betoneinbau/Ausschalen	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Stichprobenartig visuelle Prüfung: – Benachbarte Bereiche an Arbeitsfugen ohne Zementleimverschmutzung, bzw. ausreichend gereinigt. – Spannstellen wasserdicht verschlossen und von außen zusätzlich nach FBVS-Verarbeitungsrichtlinie abgedichtet. – Übergänge zu nachfolgenden Abdichtungsbauarten hergestellt. – Außen sichtbares FBV-System geprüft: 1) Keine erkennbaren unzulässigen Beschädigungen in Fläche oder Detailpunkten 2) Keine erkennbaren unzulässigen Fehlstellen in Fläche 3) Keine erkennbaren unzulässigen Ablösungen oder Blasenbildung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Falls Beschädigungen nicht oder nur unzureichend instandgesetzt werden konnten: → Fortschreibung des projektspezifischen Instandsetzungskonzepts mit nachfolgenden Kompensationsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUBEGLEITENDE ÜBERWACHUNG/ QUALITÄTSSICHERUNG

Kontrolle nach Betoneinbau/Ausschalen	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Geplante Leistungen auf der Außenseite innerhalb der gemäß Systemvorgaben erforderlichen Frist durchgeführt (Anbringen der Wärmedämmung (Achtung: mit Herstellerfreigabe zur Materialverträglichkeit mit FBV-Bahn) oder Verfüllschutz und Verfüllen der Baugrube)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erforderliche Dokumentationen vorhanden und in der Bauakte abgelegt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bemerkung zu nicht erledigten Punkten bzw. erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen:

.....

.....

.....

.....

	erstellt	geprüft
Name:		
Datum:		
Unterschrift:		