

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - BAUAUSFÜHRENDES UNTERNEHMEN

(Gemäß Anhang C3.1 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Die Checkliste der Bauausführung ist untergliedert in die Eigenüberwachung des bauausführenden Unternehmens und der Eigenüberwachung des FBVS-Fachverarbeitungsbetriebs. Wenn das bauausführende Unternehmen mit eigenem geschulten Personal die FBVS-Verarbeitung durchführt, sollte das bauausführende Unternehmen beide Checklisten beachten.

Bauvorhaben/Bauteil:
Polier:(Signatur)
Bauleiter:(Signatur)

Kontrolle vor der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Planungsunterlagen auf Plausibilität geprüft und vollständig inkl. Details, Anschlüssen und Übergängen auf der Baustelle vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Auffälligkeiten, Konfliktpunkte, eingeleitete Maßnahmen:			
WU-Planung durch:			
Allgemeiner Anwendbarkeitsnachweis (aA-FBVS) oder abP für das einzusetzende Produkt liegen vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gültiger Qualifikationsnachweis des FBVS-Facharbeiters Name/Firma: Name/Firma:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BBQ-Ausführungsstartgespräch durchgeführt und BBQ- Ausführungsverlaufgespräche eingeplant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konfliktpunkte mit anderen Gewerken wurden berücksichtigt bzw. behoben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Das Baustellenpersonal inkl. der Nachfolgewerke bzw. dem verantwortlichen Bauführer (Polier/Bauleiter) wurde auf die Besonderheiten bei Arbeiten mit und auf dem FBV-System eingewiesen (insbesondere Schutz und Vorgehen bei Beschädigungen, Ausschulfristen und Verschmutzung). Unterweiser/Datum:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - EIGENÜBERWACHUNG

(Gemäß Anhang C3.1 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Kontrolle vor der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
FBVS-Verarbeitungsrichtlinie sowie allgemeiner Anwendbarkeitsnachweis des FBVS-Herstellers liegen der Bauleitung vor, wurden eingesehen und verstanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Untergrund nach Planungsvorgaben vorbereitet (insbesondere ausreichende Ebenheit, und keine scharfen Kanten/Grate/Versätze). (extern: Technische Zustandsfeststellung, ggf. für Teilbereiche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maßnahmen zur Vermeidung der Verschmutzung waren erforderlich und wurden getroffen, z. B. Sauberlaufzone, Schutzabdeckung, definierter Zugang usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übergabekriterien gemäß WU-Planung bzw. Leistungsverzeichnis geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Checkliste des FBVS-Fachverarbeitungsbetriebs „Kontrolle vor der Verlegung“ auf Vollständigkeit geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrolle nach der Verlegung	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Anschlüsse, Übergänge und Produktkombinationen gemäß Systemvorgaben ausgeführt und geprüft. (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Das FBV-System zeigt keine Beschädigung bzw. Instandsetzung ist erfolgt. Alle Fügungen und Nahtstellen sind fachgerecht geschlossen. (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übergabekriterien gemäß WU-Planung bzw. Leistungsverzeichnis geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Checkliste des FBVS-Fachverarbeitungsbetriebs „Kontrolle nach der Verlegung“ auf Vollständigkeit geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - EIGENÜBERWACHUNG

(Gemäß Anhang C3.1 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Kontrolle vor dem Betoneinbau	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Gemeinsame Technische Zustandsfeststellung (interne und externe Überwacher).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FBV-System geprüft: 1) Keine unzulässige Beschädigung, Fehlstellen, Falten 2) Keine unzulässige störende Verschmutzung bzw. Trennlage 3) Evtl. ausgelaufene Betonschlämme aus vorherigen Betonierabschnitten wurde beseitigt (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Reinigung: Bereich/Ort/Bauteilbezeichnung, Art und Reinigungsmethoden:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Falls Verschmutzungen nicht oder nur unzureichend entfernt werden konnten: → Fortschreibung des projektspezifischen Reinigungskonzepts mit nachfolgenden Kompensationsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instandsetzung: Bereich/Ort/Bauteilbezeichnung, Art und eingesetzte Stoffe:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Falls Beschädigungen nicht oder nur unzureichend instand gesetzt werden konnten: → Fortschreibung des projektspezifischen Instandsetzungskonzepts mit nachfolgenden Kompensationsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - EIGENÜBERWACHUNG

(Gemäß Anhang C3.1 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Kontrolle vor dem Betoneinbau	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Faserzement- Abstandhalter mit der flachen Seite nach unten eingebaut. (gemäß Systemvorgaben, versetzt angeordnet). (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stehendes Wasser entfernt (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anschlussdetails aller Durchdringungen, Fügenähte Längs- und Querstöße und Übergänge kontrolliert und ohne Beanstandung (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbeitsfugen für das FBV-System geeignet ausgebildet und Anschlussbereiche vor Verschmutzung geschützt durch: (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maximal offene Liegezeit der verlegten FBV-Bahnen und des FBVS-Zubehörs eingehalten bzw. es wurden nachfolgende Maßnahmen getroffen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Abnahme der Bewehrung einschließlich Dokumentation ist erfolgt. Folgende Maßnahmen sind noch erforderlich:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gewählte und durch Annahmeprüfung bestätigte Betonkonsistenzklasse: F3 <input type="checkbox"/> F4 <input type="checkbox"/> F5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übergabekriterien gemäß WU-Planung bzw. Leistungsverzeichnis geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Checkliste des FBVS-Fachverarbeitungsbetriebs „Kontrolle vor dem Betoneinbau“ auf Vollständigkeit geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - EIGENÜBERWACHUNG

(Gemäß Anhang C3.1 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Kontrolle nach Betoneinbau/Ausschalen	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Benachbarte Bereiche an Arbeitsfugen ohne Zementleimverschmutzung, bzw. ausreichend gereinigt. (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geforderte Ausschalfristen des FBVS-Herstellers eingehalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spannstellen wasserdicht verschlossen und von außen zusätzlich nach FBVS-Verarbeitungsrichtlinie abgedichtet (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übergänge zu nachfolgenden Abdichtungsbauarten hergestellt und die Verträglichkeit und Dauerhaftigkeit der Produkte untereinander geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Außen sichtbares FBV-System geprüft: 1) Keine erkennbaren unzulässigen Beschädigungen in Fläche oder Detailpunkten 2) Keine erkennbaren unzulässigen Fehlstellen in Fläche 3) Keine erkennbaren unzulässigen Ablösungen oder Blasenbildung (extern: visuelle stichprobenartige Prüfung)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Instandsetzung: Bereich/Ort/Bauteilbezeichnung, Art und eingesetzte Stoffe:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Falls Beschädigungen nicht oder nur unzureichend instand gesetzt werden konnten: → Fortschreibung des projektspezifischen Instandsetzungskonzepts mit nachfolgenden Kompensationsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geplante Leistungen auf der Außenseite innerhalb der gemäß Systemvorgaben erforderlichen Frist durchgeführt (Anbringen der Wärmedämmung (Achtung: mit Herstellerfreigabe zur Materialverträglichkeit mit FBV-Bahn) oder Verfüllschutz und Verfüllen der Baugrube).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erforderliche Dokumentationen vorhanden und in der Bauakte abgelegt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE BAUAUSFÜHRUNG - EIGENÜBERWACHUNG

(Gemäß Anhang C3.1 des DBV Merkblatt Frischbetonverbundsysteme)

Kontrolle nach Betoneinbau/Ausschalen	erledigt	nicht erledigt	Signatur
Übergabekriterien gemäß WU-Planung bzw. Leistungsverzeichnis geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Checkliste des FBVS-Fachverarbeitungsbetriebs „Kontrolle nach dem Betoneinbau/Ausschalen“ auf Vollständigkeit geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bemerkung zu nicht erledigten Punkten bzw. erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen:

.....

.....

.....

.....

	erstellt	geprüft
Name:		
Datum:		
Unterschrift:		